

**SPETT.LE AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI SASSOFELTRIO**
47869 Sassofeltrio (RN) Piazza Municipio n. 3
Tel. 0541.974130 – Fax 0541.974000
P.I. 00360430417
E – mail: comune.sassofeltrio@provincia.ps.it
PEC: comune.sassofeltrio@legalmail.it

OGGETTO: "AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO
PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SASSOFELTRIO - LOC. FRATTE,
CIG: 9865895A1A CUP G88H22000290006"

DITTA: VALCONCA COSTRUZIONI S.R.L.
con sede in MONTESCUDO – MONTE COLOMBO (RN), Via Conca 76 -
47854

CONTRATTO: Rep. 349 del 18.07.2023 per un importo di € 145.700,00

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

Art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di Febbraio, il sottoscritto Ing. Marco Bianchi, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso di convocazione per la data odierna, presenti:

- Sig. Fiorenzo Bucci, in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;
- Arch. Adalgisa Arcangeli, in qualità di RUP per la Stazione appaltante

alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO

- che con verbale in data 19/07/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che per procedere con le lavorazioni è necessaria la demolizione di una parete di tamponamento confinante con un'aula dell'asilo in cui si svolge l'attività didattica;
- accertata l'impossibilità di poter garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche ed evitare gravi rischi per la sicurezza del personale scolastico e degli alunni;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU
TEMATICA PNRR



CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di sospendere, a partire da oggi, i lavori relativi al Progetto di: **"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SASSOFELTRIO - LOC. FRATTE, CIG: 9865895A1A - CUP G88H22000290006"**, in attesa dell'interruzione delle attività scolastiche, nel periodo estivo, e poter quindi procedere con la ripresa e il completamento delle lavorazioni in sicurezza;
- che l'Esecutore provveda ad attuare ogni cautela garantendo, inoltre, che effettuerà dei controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e dei mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Fratte di Sassofeltrio (RN), li 16.02.2024

L'Esecutore:

Sig. **Fiorenza**
 VIA CONCA COSTRUZIONI S.R.L.
 VIA CONCA, 76
 47854 Montecudo Monte Colombo (RN)
 Tel & Fax: 0541.984.752
 Cod. Fisc. e P.IVA: 02 543 540 401

Il Direzione dei Lavori:

Ing. Marco **Bianchi**



Il Responsabile del procedimento:

Arch. Adalgisa Arcangeli

